

АКТ
о результатах контроля за исполнением Концессионного соглашения в
отношении объектов теплоснабжения от 07.10.2018, заключенного с
АО «Камчатэнергосервис»

с. Усть-Большерецк
Камчатский край

25 июня 2020 года

Муниципальное образование – Усть – Большерецкий муниципальный район, от имени которого выступает Администрация Усть – Большерецкого муниципального района в лице Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации Усть-Большерецкого муниципального района, в лице Заместителя Главы Администрации Усть-Большерецкого муниципального района – председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации Усть-Большерецкого муниципального района Квитко Бориса Борисовича, действующего на основании Положения о Комитете, именуемый в дальнейшем «Концедент», с одной стороны, и Акционерное общество «Камчатэнергосервис», в лице Генерального директора Тихоновича Владимира Викторовича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Концессионер», с другой стороны, именуемые также «Стороны», в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ "О концессионных соглашениях", Концессионным соглашением в отношении объектов теплоснабжения от 07.10.2018 (далее - Соглашение), заключили настоящий акт о результатах контроля за исполнением Концессионного Соглашения.

Проверяемый период: с 01.01.2019 по 31.12.2019.

Цель: контроль за соблюдением Концессионером условий предусмотренных Соглашением, в том числе по осуществлению инвестиций в реконструкцию (модернизацию) объектов Соглашения, осуществлению деятельности, предусмотренной Соглашением, использованию (эксплуатации) объекта Соглашения в соответствии с целями, установленными Соглашением, проверка наличия и сохранности муниципального имущества.

В соответствии с приложением 4 Соглашения «Перечень реконструируемых и (или) модернизируемых объектов, перечень мероприятий по реконструкции объекта, задание, плановое значение показателей деятельности Концессионера к Концессионному соглашению в отношении объектов теплоснабжения от 07.10.2018» Концессионером исполнены следующие обязательства:

Реконструкция теплотрассы от ТК-68 в с. Усть-Большерецк Камчатского края до жилого дома расположенного по адресу с. Усть-Большерецк, ул. Юбилейная, д. 4а;

Замена котлов: КВР, «Ломакина» Котельная «Центральная» с.Кавалерское Камчатского края;

Установка бака аккумулятора ХВС (холодной воды) Котельная «Центральная» с.Кавалерское Камчатского края;

Реконструкция и модернизация котлоагрегата КВр-1,74 Котельная «Центральная» с.Апача Камчатского края.

По результатам проведенной проверки работы в соответствии с приложением 4 Соглашения «Перечень реконструируемых и (или) модернизируемых объектов, перечень мероприятий по реконструкции объекта, задание, плановое значение показателей деятельности Концессионера к Концессионному соглашению в отношении объектов теплоснабжения от 07.10.2018» в 2019 году выполнены в полном объеме, в срок, установленным Концессионным соглашением.

Концедент

Заместитель Главы
Администрации Усть-
Большерецкого муниципального
района – председатель Комитета
по управлению муниципальным
имуществом Администрации
Усть-Большерецкого
муниципального района

Концессионер

Генеральный директор
Акционерного общества
«Камчатэнергосервис»



Б.Б. Квитко



В.В. Тихонович